

RIVNINGEN AV DET GAMLA ANRIKNINGSVERKET

MÅNADSBREV NOVEMBER OCH DECEMBER 2018

Året lider mot sitt slut och jag tänkte därför ta tillfället i akt att summera rivningsprojektets framdrift till dags dato.

Under november och december har arbetet med miljösaneringen slutförts. Dessutom påbörjades rivningen av sligutlastningen samt de silos som sitter i anslutning till anriktningsverkets södra del. I den gamla kvarnhallen har fundamenten till kvarnarna hackats sönder och golvet jämnats till för att möjliggöra åtkomst för miljösanering och rivning av stål (t.ex gångplan och trappor). Vidare har sandpumpstationen demonterats för att återanvändas av extern part. Den nya kvarnhallen (där primärkvarnen stod) står sedan näst på tur.



Utsikt från sligutlastningen som börjat rivas bort.

I januari kommer arbetet med att riva sligutlastningen att fortsätta och i slutet på månaden hoppas vi kunna påbörja rivningen av anrikningsverkets huvudbyggnad (innehållande kvarn, flotation, avvattnings och kontor). Detta arbete kommer att utföras med en grävmaskin med en 33 m lång arm (s.k. höjdrivare) som klipper sönder betongen med hjälp av en hydraulisk sax. Vattenkanoner som sprutar ut en vattendimma kommer vid behov att användas för dammbekämpning.

Till sist vill jag även passa på att önska er en

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!



Maria Lindvall (Projektledare Boliden) 0225-369 85